

令和元年度各部局の重点課題の取組結果

部(局)	都市デザイン部
部(局)長	森本 貞男

【基本姿勢】

都市デザイン部では、道路、河川、公園等の都市基盤施設について、災害に強いまちづくりを実現するため日常の維持補修による安全確保等だけでなく、計画的な維持補修や長寿命化及び耐震化に取り組み、住宅等の耐震化及び空家等対策の促進を図り、公園や広場、緑地については、自然に親しむ場にするとともに、災害時の一時避難にも利用できるような安全で安心な施設として維持保全に努めます。

あわせて、成長と活力及び安全と安心の観点から、柏原市の発展、市民の安全性や利便性の向上について必要なインフラ整備を推進します。

また、交通安全対策として警察や交通安全協会と連携し、交通事故や放置自転車の減少に努め、市民の交通安全意識の高揚を図るため、啓発活動の充実を図ります。

【達成度について】

A: 達成(設定した目標を達成することができた。100%)

B: 概ね達成(概ね目標どおり達成することができた。70%以上100%未満)

C: 一部達成(目標の一部を達成できた。50%以上70%未満)

D: 未達成(目標達成に向け取り組んだものの、目標達成にはいたらなかった。50%未満)

E: 未実施(事業の取りやめなどにより評価不能又は困難。0%)

【重点課題】

	重点課題	令和元年度 達成状況
1	住宅・建築物の耐震化の促進	B
2	効果的・効率的な道路整備の推進	A
3	計画的及び効果的な維持補修の推進	B
4	交通安全対策の推進	A
5	市民協働による、みどり豊かなまちづくりの推進と快適で安全安心な公園、広場とするための維持管理	B

部名	都市デザイン部
----	---------

重点課題 1	住宅・建築物の耐震化の促進
--------	---------------

全体の達成度
B
概ね達成

目指すべき方向 (中期的な目標)	大規模な地震から市民の生命・財産を守るため、住宅・建築物の耐震化を促進します。
---------------------	---

活動目標
耐震診断、耐震改修、除却、ブロック塀撤去の補助制度を実施し、耐震化の支援に努めます。
建物所有者に耐震化に対する理解を更に深めて頂くよう個別訪問等を実施し、耐震化の普及啓発に努めます。

具体的な取組実績
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた旧耐震基準の木造住宅を対象に、耐震診断、耐震設計、耐震改修工事、撤去工事に要する費用の一部を補助する制度を実施しました。 また、緊急交通路や避難所への経路沿いにあるブロック塀の撤去工事に要する費用の一部を補助する制度を実施しました。
耐震化の普及啓発につきましては、チラシの全戸回覧、ホームページや広報誌への掲載、市有施設窓口への設置、旧耐震基準の木造住宅の居住者へのポスティングを行いました。また、市民総合フェスティバルでの出店や講演と個別相談を兼ねた市民フォーラムを開催しました。

達成目標
前年度より、耐震診断、耐震改修、除却、ブロック塀撤去補助制度の利用者の増加を目指します。

達成状況	達成度
耐震診断補助の利用件数は17件であり、前年度から11件の減少となりました。 耐震改修補助の利用件数は3件であり、前年度から1件の増加となりました。 除却補助の利用件数は14件であり、前年度から5件の増加となりました。 ブロック塀撤去補助の利用件数は15件であり、前年度から23件の減少となりました。	B 概ね達成

総合評価・総括
<p>補助利用者について前年度と比較しますと、耐震改修・除却補助は増加となりましたが、耐震診断補助につきましては大幅の減少となりました。</p> <p>また、ブロック塀撤去補助につきましても前年度より減少となりましたが、安全性の確認できないブロック塀の全体量が減少したことに起因するものと考えられます。</p> <p>災害に強いまちづくりを実現するため、耐震化についてより一層の普及啓発に努めたいと考えております。</p>

部(局)名	都市デザイン部
-------	---------

重点課題 2	効果的・効率的な道路整備の推進
--------	-----------------

全体の達成度
A
達成

目指すべき方向 (中期的な目標)	道路の拡幅により、車の通行が困難な危険個所の解消を目指し、広域交通網では、良好な市街地の形成と交通渋滞の解消を図ります。
---------------------	--

活動目標
<p>上市法善寺線は、都市計画道路大県本郷線の完成後、交通量の増加が見込まれることから、スムーズな交通環境を確保するため、接道交差点部の整備に必要な用地取得、工事を進めます。</p> <p>雁多尾畑地区の交通の安全や農業振興を目的に、整備が完成した市道畑信貴線に引き続き、接道している信貴太平寺線の整備を図るため、道路拡幅に必要な用地取得を進めます。</p>

具体的な取組実績
<p>上市法善寺線の道路整備に必要な用地確保に向けて、用地測量及び物件補償算定業務に取り組み、順次、用地取得の交渉を進めています。 また、用地取得ができた範囲において、道路整備工事（歩道整備）に取り組んでいます。</p> <p>信貴太平寺線は、道路拡幅に必要な用地確保に向けて、用地鑑定評価業務に取り組み、順次、用地取得の交渉を行いました。</p>

達成目標
<p>接道交差点部の整備を行うことで、安全で円滑な交通環境及び市民の安全・安心が確保できます。</p> <p>信貴太平寺線の道路拡幅の整備を行うことで、大型車両と一般車両の相互通行の安全確保や、農業生産の向上が図れることになるとともに、奈良県側から里山公園へのアクセス路になります。</p>

達成状況	達成度
<p>道路整備に必要な用地買収について、市において2件、土地開発公社において1件の契約を締結しました。 また、用地取得ができた範囲で、延長110mの歩道整備工事に着手しました。</p>	A 達成
<p>道路拡幅に必要な用地確保について、用地取得の交渉が整い、全ての用地確保ができました。 次年度より計画的に道路拡幅工事を進めます。</p>	A 達成

総合評価・総括
<p>上市法善寺線は東側の歩道工事に着手し、また、信貴太平寺線は来年度より工事の着手が可能となりましたことから、計画的に各事業を進め、交通の円滑化、通学路の安全確保などの事業効果を早期に発揮する必要があると考えます。</p>

部(局)名	都市デザイン部
-------	---------

重点課題 3	計画的及び効果的な維持補修の推進
--------	------------------

全体の達成度
B
概ね達成

目指すべき方向 (中期的な目標)	道路、橋りょうの維持管理については、計画的な維持補修及び長寿命化に取り組むとともに、点検パトロールの強化や破損個所の緊急的な補修対応により、通行の安全確保や利便性の向上を図ります。
---------------------	--

活動目標
一級河川大和川及び国道25号を跨ぐ国分寺大橋は、地域防災計画において、地域緊急交通路に位置付けられている路線上の重要な橋であり、ライフサイクルコストの低減と長寿命化及び防災上の安全と安心のため、橋りょう長寿命化計画に基づく修繕と大規模地震に備えた耐震補強工事を行います。
道路の舗装・維持補修については、平成30年度に更新した舗装修繕計画に基づき、計画的な補修を行います。 河内国分駅東口の横断歩道橋は、路面や階段などの損傷や老朽化が点検結果において進行している状況であることから、横断歩道橋の長寿命化修繕計画に基づき、補修工事の実施に向けて設計業務を行います。
点検パトロールや市民の方からの通報により、道路面や道路肩等の破損、陥没等を発見、又は確認した場合は、事故発生防止のため、緊急的な補修等を行うなど、迅速に対応を行います。



具体的な取組実績
一級河川大和川及び国道25号を跨ぐ国分寺大橋につきまして、昨年度に引き続き、橋りょう長寿命化計画に基づき、橋脚損傷部の修繕と大規模地震に備えた橋脚の耐震補強工事を行っています。
道路の舗装・維持補修については、更新した舗装修繕計画に基づき、市道石川東線の舗装工事を行いました。 また、横断歩道橋長寿命化計画に基づき、老朽化が進んでいる河内国分駅東口の横断歩道橋につきまして、補修工事を行うための、詳細設計業務を行いました。
点検パトロールや市民の方からの破損等の通報に伴い、現地確認や調査を行い、補修工事を行っています。2月末時点で約100箇所の道路面や道路肩等の補修を実施しており、今後も迅速な対応を行います。



達成目標
国道25号から国分寺大橋を渡り本堂高井田線青谷交差点に繋がる東条青谷線は、柏原市地域防災計画において緊急交通路に指定されており、国分寺大橋の耐震補強を行うことで、大規模災害時の救命救助活動や支援物資の輸送等に、重要な役割を果たすことができます。
道路の舗装においては効率的な舗装維持管理の実施により、安全で円滑な交通環境の確保及び市民の安全・安心が確保できます。 河内国分駅東口の横断歩道橋においては、歩行者の安全な通行を確保できる設計が完了します。
道路の破損等について緊急的な補修等を行うことで、車両及び歩行者の通行の安全が確保できます。



達成状況	達成度
国分寺大橋は、一級河川大和川の河川区域内の工事となるため、非出水期（11月1日から5月31日まで）にしか工事が出来ない制約があることから、複数年に跨る工事となります。 3工区として、橋面における歩道部の防水工事を実施し、4工区として、下部工橋脚1箇所の修繕及び耐震補強工事を実施し、早期の完成を目指します。	B 概ね達成
道路の舗装補修については舗装修繕計画に基づき、市道石川東線の道路補修工事を行ったことにより、安全で円滑な交通環境の確保、市民の安全・安心が確保できました。 また、河内国分駅東口の横断歩道橋におきまして、補修のための詳細設計を行ったことから、老朽化による事故を未然に防ぎ、また歩行者安全な通行を確保するための次年度の歩道橋補修工事に繋がるものとなりました。	A 達成
緊急的に補修等を行うことで、車両及び歩行者の通行の安全を確保しております。	A 達成

総合評価・総括
道路、橋りょうの維持管理については、「舗装修繕計画」及び「橋りょう長寿命化計画」に基づき、今後も計画的な維持補修に取り組んでいく必要があると考えます。

部(局)名	都市デザイン部
-------	---------

重点課題 4	交通安全対策の推進
--------	-----------

全体の達成度
A
達成

目指すべき方向 (中期的な目標)	生活空間の安全・安心の確保のため、点検を継続的に実施するとともに、対策実施後の効果把握を行い、対策の改善・充実を図ります。 また、これらの取組を「PDCA」サイクルとして、繰り返し実施し、生活空間の安全・安心の確保、向上を図ります。
---------------------	---

活動目標
通学路や危険な交差点などについて、関係機関と連携を図り、各小学校区の通学路点検、各地区の地区点検の結果をもとに、対策必要箇所の選定や優先順位を決定します。

具体的な取組実績
通学路に係る関係機関が連携して実施する通学路点検の結果等を参考に、通学路等の生活空間の安全、安心の確保を目的に、対策必要箇所の把握や具体的な対策方法を取りまとめた交通安全総合整備計画を策定しました。

達成目標
対策必要箇所における歩道設置、グリーンベルトや交差点への路面標示の設置など対策方法を検討し、順次改善するための「交通安全総合整備計画」の策定を行います。

達成状況	達成度
通学路等の生活空間の安全・安心の確保を目的とし、交通安全総合整備計画を策定しました。 整備計画は、ソフト対策として、交通安全教室等の啓発活動を引き続き実施するとともに、ハード対策として、路面標示や安全柵設置等を短期計画として、部分的な歩道整備等を中期計画として取りまとめました。	A
	達成

総合評価・総括
策定しました交通安全総合整備計画に基づき、対策必要箇所において、計画的に整備を進めていき、整備後における効果の把握も行う必要があると考えます。

部(局)名	都市デザイン部
-------	---------

重点課題 5	市民協働による、みどり豊かなまちづくりの推進と快適で安全安心な公園、広場とするための維持管理
--------	--

全体の達成度
B
概ね達成

目指すべき方向 (中期的な目標)	公園、広場、緑地については、安全で快適な地域のインフラとして、地域住民の皆様にも愛着をもっていただくとともに、市民の皆様にとって憩いとやすらぎをもたらす、また交流が生まれる場となるように目指します。
---------------------	---

活動目標
市民の方々との協働による草花の植栽などを呼びかけ、みどり豊かなまちづくりを進めます。
市立玉手山公園においては、老朽化の著しいトイレの改修や子どもたちに人気の高いちびっこグレンデの人工芝の更新を行うほか、市内の公園の維持管理として、遊具施設の点検及び補修並びに樹木の剪定などを行います。

具体的な取組実績
地域への花苗配布を実施しました。(春：3,120株・26団体、秋：3,160株・27団体) 協働緑地でも、市民と協働で草花の植栽等を年間6回実施しました。
市立玉手山公園においては、汲取り式のままで老朽化の進むコミュニティ広場のトイレを洋式簡易水洗に改修し、また、冒険の広場トイレについては、修繕に伴い和式から洋式トイレに変更しました。ちびっこグレンデについては、人工芝の更新が完了しました。 市内公園については、遊具点検(102公園、320基)、砂場殺菌(31箇所)、樹木剪定(80箇所)、街路樹剪定(13箇所)大和川河川敷芝生管理等を実施しました。

達成目標
緑地などの緑化の推進や公園などでの草抜きやゴミ拾いなどの簡易な作業について、地域の方々との協働を呼びかけることにより、より地域住民に愛着を持っていただける公園、広場、緑地となります。
市立玉手山公園においては、トイレの改修やちびっこグレンデの人工芝の更新を行うことで、快適にまた安全に安心して利用していただけます。 また、市内の公園施設の点検及び補修、樹木の剪定などを行うことで、安全・安心な公園として、市民の方々に安全に、快適に利用していただき、憩いとやすらぎをあたえ、また交流が生まれる場となります。

達成状況	達成度
地域に密着した公園は、地域住民に愛着を持っていただける公園になるよう、草抜きやゴミ拾いなどの簡易な作業については、地域の方々との協働による維持管理を呼びかけて、ご協力を頂いておりますが、地域の方々の高齢化などの課題もあります。このような状況の中で、今後も地域住民に愛着を持っていただけるように、子育て世代などの若年層にも協力してもらえるように働きかけてまいります。	B 概ね達成
市立玉手山公園においては、トイレの改修を行い来園者が快適に利用できるよう取り組みました。また、ちびっこグレンデの人工芝の更新でより安心・快適に利用できるよう取り組みました。 市内の公園施設の定期的な日常点検のほか、専門業者による年1回の点検、補修を行い、また樹木の剪定や伐採を行うことで、市民の方々に安全に楽しく利用していただける憩いとやすらぎの場となるよう取り組みました。	A 達成

総合評価・総括

台風やゲリラ豪雨による倒木の処理や老朽化した遊具の修繕など、緊急的な対応を迫られる事態が発生したが、限られた人員と予算の中、市内公園のパトロールを強化するなど管理水準を極端に落とすことなく維持管理を行うことができました。